

# Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **911/2022**

In Pubblicazione: dal **11/2/2022** al **26/2/2022**

Repertorio Generale: **1184/2022** del **11/02/2022**

Protocollo: **23667/2022**

Titolario/Anno/Fascicolo: **2000.3.2/1991/1303**

Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Dirigente: TADINI ALESSANDRA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE URBANA SUD-EST (VARIANTE ALLA S.P. N. 2 MONZA-TREZZO") IN COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA". LIS S.R.L. IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026.**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture  
Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 1184 del 11/02/2022

Fasc. n 2000.3.2/1991/1303

**Oggetto:** Approvazione del Certificato di Collaudo relativo ai "Lavori di realizzazione della Tangenziale urbana Sud-Est (variante alla S.P. n. 2 Monza-Trezzo)" in Comuni di Vimercate e Burago Molgora". LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**

#### **Richiamati:**

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8874/2008 del 19/05/2008 avente ad oggetto l'Approvazione dei verbali di procedura aperta per lavori di realizzazione della Tangenziale sud-est (variante alla strada provinciale n.2 "Monza-Trezzo") nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora. Presa d'atto della decadenza dall'aggiudicazione provvisoria dell'Impresa Edilvie S.r.l. Aggiudicazione definitiva a LIS S.r.l. - Impresa Generale Costruzioni;
- il Contratto n. 2229 Rep. Gen., in Atti 15321/2000/3.2/1991/1303, stipulato in data 19/06/2008 con LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026.

#### **Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, è espletata dall'Ing. Giuseppe Mismetti, all'ora Direttore del Settore Sviluppo Stradale, nominato con Deliberazione di Giunta Prov.le Rep. Gen. 803/2001 e, successivamente, con decorrenza dal 03/08/2012, dall'Ing. Gianpaolo Abbo, all'ora funzionario presso il medesimo Settore;
- la funzione di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è espletata dal professionista Ing. Vanni Berni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza, n. A2646;
- la funzione di Collaudatore è espletata dall'Ing. Riccardo Celesti, ora funzionario presso il Settore Edilizia Scolastica, nominato con Decreto Dirigenziale RG 803/2001 del 19/11/2012;

**Acquisito** il certificato di collaudo relativo ai "Lavori di realizzazione della Tangenziale urbana Sud-Est (variante alla S.P. n. 2 Monza-Trezzo)" in comuni di Vimercate e Burago Molgora. LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026, emesso in data 10/03/2016 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Vanni Berni, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianpaolo Abbo e da LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026.

#### **Preso atto** che dallo stesso Certificato risulta che:

- la consegna definitiva dei lavori avvenne in data 03/07/2008 con tempo contrattuale di 450 giorni naturali e consecutivi e termine ultimo 25/09/2009;
- nel corso delle lavorazioni si sono verificate le seguenti sospensioni e riprese:
  - Verbale di sospensione del 28/10/2008 perché "le attività relative alle interferenze con i sottoservizi stanno richiedendo una maggiore durata, a causa della loro complessità e del contemporaneo riordino delle medesime da parte degli Enti proprietari, e a seguito della programmazione urbanistica del Comune di Vimercate si rende necessario verificare la variante SP2 con verifiche di compatibilità in particolare per quanto attiene la prevedibile evoluzione dell'assetto viario complessivo; pertanto si rende necessaria la redazione ed approvazione di una perizia";
  - Verbale di ripresa parziale dei lavori del 27/01/2009, con cui il Direttore Lavori disponeva la ripresa di alcune lavorazioni;
  - Verbale di Ripresa dei lavori del 16/07/2010
  - Verbale di Sospensione Parziale de 29/12/2010;

- Verbale di Riconsegna Parziale e Provvisoria alla Provincia di Milano di aree di cantiere del 27/05/2011;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale e Provvisoria delle opere del 27/05/2011;
- Verbale di Agibilità della deviazione SP215 del 12/07/2011;
- Verbale di Riconsegna Parziale delle aree del 29/09/2011;
- Verbale di Consegna di aree di cantiere del 29/09/2011; pag.24/43

- Verbale di Consegna Anticipata e Provvisoria delle opere del 12/10/2011;
- Verbale di Consegna Anticipata e Provvisoria delle opere del 03/11/2011;
- Verbale di Riconsegna Parziale delle aree del 07/11/2011;
- Verbale di Consegna delle aree di cantiere del 07/11/2011;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale delle opere del 09/11/2012;
- Verbale dell'incontro avvenuto in cantiere in data 11/01/2013;
- Verbale dell'incontro avvenuto in cantiere in data 16/01/2013;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale del 19/04/2013;
- Verbale di Accertamento del 25/06/2013;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale del 25/06/2013;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale del 31/07/2013;
- Verbale di Presa in Consegna Parziale del 01/08/2013;
- Comunicazione Ultimazione Lavori prot. 1895 del 01/10/2013;
- Verbale di Ultimazione dei Lavori del 13/11/2013
- Verbale di Accertamento del 24/03/2015

- l'ultimazione lavori è stata formalizzata dal Direttore Lavori, con relativo verbale di ultimazione, in data 11/11/2013, attestante il completamento delle opere in data 25/09/2013. Ai sensi dell'art. 189 del DPR 207/2010 sono stati concessi nel verbale sopramenzionato, ulteriori 60 giorni per l'esecuzione di opere marginali, la cui esecuzione è stata constatata dal Verbale di Accertamento del 24/03/2015;

- la consegna anticipata delle opere: con verbale del 24/03/2015 vi è stata la consegna anticipata provvisoria delle opere al committente, con contestuale previo verbale di consistenza delle stesse;

-il termine per l'ultimazione dei lavori: la durata complessiva dei lavori, dalla consegna del 03/07/2008 all'ultimazione dei lavori stessi del 25/09/2013 è stata complessivamente di 1910 giorni;

**Precisato** che, per effetto delle sospensioni totali/parziali dei lavori, disposte in più tempi, l'ultima consegna delle aree all'Impresa (relativa ai rilevati sbancati dal Comune di Vimercate mediante altra ditta) è intervenuta in data 07/11/2011, pertanto, in sintesi, il termine per l'ultimazione dei lavori rilevabile dalla documentazione in atti deriva dalle seguenti date / eventi riconducibili ai documenti di seguito indicati:

- Verbale di consegna lavori 03/07/2008, ultimazione fissata al 25/09/2009;
- Verbale di sospensione lavori 28/10/2008;
- Verbale di ripresa parziale 27/01/2009;
- Atto sottomissione 1a perizia, formato il 01/07/2009, fissava il tempo contrattuale in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna definitiva dei lavori;
- Ordine di servizio n.10 del 23/05/2010 relativo all'esecuzione delle lavorazioni inerenti la 2a perizia, fissava il tempo utile in 188 giorni decorrenti dall'ultimo verbale di consegna delle aree.
- Verbale di consegna definitiva delle aree 07/11/2011, da cui decorrono i 188 giorni;
- Atto di sottomissione 3a perizia, firmato il 19/11/2013, viene stabilita una maggiore durata dei lavori in giorni 64 naturali e consecutivi;

**Dato atto**, altresì che, conseguentemente a tutto ciò risulta la durata dei lavori complessivamente in giorni 252 (188+64) decorrenti dal 07/11/2011, e l'ultimazione risulta fissata in data 15/07/2012, comportando una ritardata ultimazione, come da relativo verbale, al 25/09/2013 con un ritardo nell'ultimazione dei lavori di 436 giorno (dal 16/07/2012 al 25/09/2013).

**Acquisita** la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianpaolo Abbo del 7 gennaio 2016 prot. n. 0247/2000.3.2\1991\1303 con la quale è stata indicata l'applicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010, applicazione che trova altresì riscontro dall'analisi del giornale dei lavori a far data dal 07/11/2011 e della corrispondenza intercorsa fra il Direttore Lavori e l'Appaltatore (Lettere del D.L. n.145 del 30/03/2012 e n. 147 del 19/07/2012; Ordine di Servizio n.13 del 03/08/2012 e comunicazione del D.L. in data 01/10/2012 ecc.) da cui risulta un effettivo rallentamento dei lavori e successivamente l'abbandono del cantiere a far data dal 19/07/2012.

**Dato atto** che l'importo delle penali risulta come di seguito:

436 gg x 1.500 €/giorno = € 654.000,00; ricondotto, ai sensi del comma 3 dell'art.145 del DPR 207/2010 (10% del valore dell'importo contrattuale), a € 416.449,61= e che, con comunicazione del 02 febbraio 2016 l'impresa ha riscontrato e

contestato la nota del Responsabile del Procedimento in merito all'applicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori.

**Richiamato** il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. 165/2018 del 10/07/2018 avente ad oggetto l'autorizzazione a definire in via transattiva delle cause pendenti dinanzi al Tribunale di Milano (RG 56628/2012 e RG 26931/2016), tra LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026 in concordato preventivo e Città Metropolitana di Milano.

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di:

- procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo, relativo ai "Lavori di realizzazione della Tangenziale urbana Sud-Est (variante alla S.P. n. 2 Monza-Trezzo)" in comuni di Vimercate e Burago Molgora. LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026, emesso in data 10/03/2016 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Vanni Berni, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianpaolo Abbo e da LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026;
- di approvare l'importo definitivo dello Stato Finale dei lavori pari a € 4.161.496,07= (IVA esclusa);

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano.

**Dato atto**, altresì, che:

- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a **medio rischio** dall'art. 5 del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n.261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- l'istruttoria tecnica relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Responsabile Unico del Provvedimento;
- l'istruttoria amministrativa relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Giuridico Amministrativo Viabilità;
- la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n.241/90 testo vigente, nonché dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano.

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan Rep. Gen. n.6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art.170 D. lgs. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 72/2021 del 31/03/2021, atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
- il decreto del Sindaco Metropolitan, R.G. n.89/2021 del 20/04/2021, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio";
- il decreto del Sindaco Metropolitan, R.G. n.103/21 del 29/04/2021, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto31/12/2020";
- la Delibera di Consiglio Rep. Gen. 23/2021 del 29/06/2021 - atti n. 102982\5.3\2020\21, avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di Responsabilità";
- il decreto del Sindaco metropolitan R.G. 121/2021 del 31/05/2021 avente ad oggetto:" Prima variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitan RG n. 147/2021 del 14.07.2021, avente oggetto: "Seconda variazione al Peg 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a variazioni di Bilancio"
- il decreto del Sindaco Metropolitan, R.G. n. 185 del 08/09/2021 - atti n. 135051/5.4/2021/1, avente oggetto "Terza variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021"

- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 202/2021 del 24/09/2021 avente ad oggetto "Quarta variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023".
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 09/2022 del 24/01/2022 avente ad oggetto "Autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024");

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 38 e 39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen.n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n. 99010/2016/1.6/2015/1;
- il vigente Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città Metropolitana di Milano;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano" modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 che recita "Per le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 241/2090;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)

**DECRETA**

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

**1) di approvare** il Certificato di Collaudo relativo ai "Lavori di di realizzazione della Tangenziale urbana Sud-Est (variante alla S.P. n. 2 Monza-Trezzo)" in Comuni di Vimercate e Burago Molgora. LIS S.r.l. Impresa GENERALI COSTRUZIONI - P.IVA 000578240079 - CF 0129860026;

**2) di approvare** l'importo dello Stato Finale dei Lavori in oggetto pari a € 4.161.496,07= (IVA esclusa);

**3) di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi degli artt. 29 - 40 eseguenti del D. Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del medesimo.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
Arch. Alessandra Tadini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 82/2005 e rispettive norme collegate