

VISIONE DETTAGLI PUBBLICAZIONE

Ente Mittente	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Tipologia	Catalogo Documenti/ATTI DIRIGENZIALI/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
Oggetto	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP 215 "MORIANO DI VIMERCATE – PESSANO AL KM 6+270 INCROCIO CON VIA CASCINA CASSINAZZA E DI ATTRaversamento PEDONALE AL KM 5+700 IN COMUNE DI CAPONAGO. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE (ATTI_DIRIG/2025/3298/13-11-2025)
N.Reg	2854/2025
In Pubblicazione	dal 14-11-2025 al 29-11-2025

SETTORE STRADE E VIABILITA'

Determinazione Dirigenziale

Raccolta generale n. 3298 del 13-11-2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP 215 "MORIANO DI VIMERCATE ✕ PESSANO AL KM 6+270 INCROCIO CON VIA CASCINA CASSINAZZA E DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AL KM 5+700 IN COMUNE DI CAPONAGO. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

Legge 7.4.2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e ss.mm.ii.;

gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

la *Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 19.12.2024 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione.(I.E.)”*;

la *Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 19.12.2024 “Bilancio di previsione 2025-2027. Approvazione. I.E. ”*;

la *Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 22.07.2025 “Primo assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2026-2027 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”*;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 2 del 09.01.2025, ad oggetto *“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025. Approvazione.”*;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 129 del 25.09.2025, ad oggetto *“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025. Aggiornamenti conseguenti alla nuova Macrostruttura. Approvazione.”*;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 28 del 20.02.2025, ad oggetto *“Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Provincia di Monza e della Brianza 2025-2027. Approvazione.”*;

l Decreto Deliberativo Presidenziale n. 110 del 31.07.2025, ad oggetto *“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”*;

il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n. 118; Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 17 del 30/05/2024 di conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Strade e Viabilità all'arch. Emanuele Polito, aggiornato con Decreto n.13 del 02/09/2025.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO-MOTIVAZIONI

La Provincia di Monza e della Brianza, quale Ente proprietario delle strade, deve provvedere, ai sensi

dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 285/1992 *“Nuovo Codice della Strada” - poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*”, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

L'art. 1 c. 85 lett. b) della L. n.56/2014 (c.d. Delrio) stabilisce che le Province, quali Enti di area vasta debbano esercitare quali *“funzioni fondamentali”*, la *“costruzione e la gestione delle strade provinciali”* e la *“regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”*.

Al fine di risolvere, sulla SP 215 *“Moriano di Vimercate – Pessano”*, sia le problematiche viabilistiche legate alla fluidificazione del traffico e sia alla riduzione delle velocità che, peraltro, in tale tratto rettilineo di SP215 risultano essere elevate, i tecnici della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di Caponago, dopo approfondite valutazioni, anche a seguito di un'analisi della domanda e della matrice O/D dei flussi di traffico, hanno convenuto che la soluzione ottimale risulta essere quella di realizzare **una rotatoria tra la SP 215 “Moriano di Vimercate -Pessano”** e le vie Silvio Pellico e per Cambiago volta a ottenere la fluidificazione dei flussi di traffico e conseguentemente l'incremento delle condizioni di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 i due Enti hanno sottoscritto in data 15 luglio 2020 un Accordo di Programma volto a disciplinare i reciproci impegni al fine della realizzazione di una rotatoria tra la SP215 *“Moriano di Vimercate -Pessano”* e le Vie Silvio Pellico e per Cambiago.

Provincia di Monza e della Brianza , sulla base degli impegni sottoscritti nel citato Accordo, ha espletato la gara per l'affidamento delle lavorazioni di cui al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale RG 406 del 16.3.2021 ed ha aggiudicato i lavori, con Determinazione Dirigenziale RG n. 1619 del 13/09/2021, alla Società **RONZONI srl con sede legale in Seveso (MB), via Cacciatori delle Alpi 109, partita IVA 03078140963**, risultata prima migliore offerente per l'importo contrattuale di € **522.054,79=**, IVA 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto del 15,80%;

nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una Perizia di variante, determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili approvata con Determinazione RG 1019 del 1/6/2022 portando l'importo contrattuale **da € 522.054,79=** (I.V.A. esclusa) **a € 562.882,94=** (I.V.A. esclusa) determinando altresì la sospensione dei lavori come da verbale Prot. 13364 del 22.03.2022 e la successiva ripresa dei lavori in data 16/5/2022 con termine lavorazione fissato al 26/6/2022, termine contrattuale ulteriormente spostato al 5/8/2022 per la concessione di una proroga di giorni 40 come da nota prot. 29194 del 30/6/2022;

con Determinazione RG. n. 2143 del 21/11/2022 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'opera per la **“Realizzazione di una rotatoria tra la SP215 “Moriano di Vimercate - Pessano” e le Vie Silvio Pellico e per Cambiago Cup B61B20000610004”** per l'utilizzo parziale somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26 c. 1 D.L. 50 del 17/5/2022, per l'aumento prezzi derivante dall'applicazione della disciplina di revisione prezzi introdotta dal *“decreto aiuti”* prima citato;

a seguito della chiusura dell'intervento, con Determinazione Dirigenziale RG 863 del 17/4/2023 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile, redatta dal direttore Lavori, relativa allo stato finale nonché dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., il **Certificato di Collaudo** redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Gaetano Bartolone, il quale ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1**, e da cui è risultato un credito a favore dell'impresa **RONZONI SRL, P.IVA 03078140963**, per lavori eseguiti pari a EUR €3.122,14 Iva 10% esclusa;

Considerato che al p.to 4 della Determinazione Dirigenziale RG 863/203 sopra citata e al p.to 6 della Determinazione Dirigenziale RG 2388/23 di liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del

decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, si determinava di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Quadro Economico finale dei lavori di **“Realizzazione di una rotatoria su la SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004”** a conclusione delle lavorazioni affidate alla Società Cap Holding S.p. a con Dt Rg. n. 417 del 4/3/2022 e al servizio di regolarizzazione catastale dell'area di realizzazione della rotatoria in parola affidato con Dt Rg. n. 1607 del 27/6/2023;

Preso atto che il servizio di regolarizzazione catastale è stato regolarmente eseguito e che la società CAP HOLDING SPA ha trasmesso, con Pec del 10/07/2024 Prot. 35837, la documentazione tecno-contabile della conclusione dei lavori presentando altresì in data 22/09/2025 la fattura di €. 88.822,73 oltre Iva del 22% per un totale complessivo di €. 108.363,73 e che la stessa è stata pagata in data 4/11/2025 (Mandato n. 6337/2025);

Viste, altresì, le note Prot. n. 27746/2022 e n. 35837-2024 con cui la Soc. CAP HOLDING SPA ha chiesto per le lavorazioni in parola l'applicazione dell'art. 26 - *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. n. 50/2022* in merito all'adeguamento prezzi anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, mediante applicazione dei prezziari aggiornati sulla base della predetta disposizione legislativa.

2. MOTIVAZIONI

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto dell'iter procedimentale svolto, si rende, ora, necessario provvedere all'approvazione del quadro economico finale dei lavori di **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004”** rappresentato nell'allegato A di cui al presente provvedimento.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Gli artt.107, comma 3, lett. d), 147-bis, comma 1, e 183, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*.

Gli artt.35 e 37 dello *“Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta”*, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014.

L'art.9, del *“Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi”*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo presidenziale n.44 del 16.03.2023.

Il *“Codice di Comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza”* approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/1/2014 come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo presidenziale n.97 del 18/8/2022

L'art. 62 del *“Regolamento di contabilità”*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.8 del 20/04/2021, esecutiva.

I commi 6 e 7, dell'art.4, del *“Regolamento in materia di controlli interni”*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015.

3. PRECEDENTI

Determinazione Dirigenziale Rg. n.1146/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'Ing. Angelo Tringali, Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione

Strade del Settore Ambiente e Patrimonio, successivamente sostituito con Determina Dirigenziale RG 1058/2022, per l'intervento di **“Realizzazione di una Rotatoria su la SP215 - Moriano di Vimercate-Pessano - al Km 6+270 incrocio con Via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in Comune di Caponago CUP B61B20000610004”** e il relativo gruppo di lavoro.

Accordo di Programma tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Caponago (MB), per i lavori di *“Realizzazione di una rotatoria tra la SP215 ‘Moriano di Vimercate – Pessano’ e le vie Silvio Pellico e per Cambiagio”*, è stato **sottoscritto in data 15/07/2020 tra le parti** e acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 29596 stesso giorno, pubblicato su Burl n. 39/2020 Serie Avvisi e Concorsi.

Decreto Deliberativo Presidenziale n.87 del 30.07.2020 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per la **“Realizzazione di una Rotatoria su la SP215 - Moriano di Vimercate-Pessano- al Km 6+270 incrocio con Via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in Comune di Caponago CUP B61B20000610004”**.

Determinazione Dirigenziale Rg. n.2076 del 16.12.2020 (successivamente parzialmente rettificata con Determinazione Rg. n. 328/2021) di affidamento alla società 3 EMME PROJECT S.R.L., C.F./P. Iva 05752440965, con Sede in Via Guido Gozzano 6, Cap 20831, Seregno (MB), dell'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva per la **“Realizzazione di una Rotatoria su la SP215 - Moriano di Vimercate-Pessano - al Km 6+270 incrocio con Via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in Comune di Caponago CUP B61B20000610004”**.

Determinazione Dirigenziale Rg. n.1282 del 08.07.2021 di preso d'atto della conclusione positiva della *Conferenza di Servizi* indetta ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. (prot. prov. n. 26987/2021) per la **“Realizzazione di una Rotatoria su la SP215 - Moriano di Vimercate-Pessano - al Km 6+270 incrocio con Via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in Comune di Caponago CUP B61B20000610004”**.

Determinazione Dirigenziale RG n.1373 del 22.7.2021 con la quale la Provincia di Monza e della Brianza ha **approvato** il progetto esecutivo per la **“Realizzazione di una Rotatoria su la SP215 - Moriano di Vimercate-Pessano - al Km 6+270 incrocio con Via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in Comune di Caponago CUP B61B20000610004”** e **indetto** la procedura negoziata ex art.1, comma 2, lett. b) primo periodo, della L. 11.09.2020, n.120, con consultazione di n.5 (cinque) operatori economici, selezionati dall'elenco aperto degli operatori economici della Provincia di Monza e della Brianza in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto dell'appalto, stabilendo per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo.

Determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. 1619 del 13/09/2021, a seguito di gara, sono stati aggiudicati definitivamente, alla società **RONZONI srl con sede legale in Seveso (MB), via Cacciatori delle Alpi 109, partita IVA 03078140963**, i lavori di **“Realizzazione di una rotatoria su la SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004-CIG 88368417E1”** per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 15,80%, di **€. 522.054,79.=.** comprensivo di €. 42.395,61=. quali oneri per la sicurezza, IVA 10% esclusa.

Contratto d'appalto Rep. 254 del 22/1/2022 stipulato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Generale con la Società sopracitata per un importo contrattuale pari ad €. 522.054,79 oltre Iva.

Determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. 417 del 4/3/2022 avente ad oggetto *“Affidamento lavori di risoluzione interferenza dorsale di acquedotto con realizzazione nuova rotatoria sulla s.p. 215 in comune di Caponago, alla società partecipata CAP HOLDING S.P.A.*

Determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. 1019 del 01/06/2022 avente ad oggetto **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004** -Variante in corso d'opera ex art. 106 c. 1 Lett. C ed E del D.Lgs

50/2016

Atto di Sottomissione prot. n.21582/2022 sottoscritto digitalmente il 15/5/2022 tra la Società RONZONI srl P.IVA/C.F.03078140963, il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento.

Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio R.G. 2143 del 21/11/2022. Avente ad oggetto **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1”- Rimodulazione quadro economico - utilizzo parziale somme a disposizione quadro economico opera ai sensi dell’art. 26 c.1 d.l 50 del 17 maggio 2022”**.

Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione acquisito al prot. dell’Ente al n°15829 del 31/3/2023.

Determinazione Dirigenziale R.G. n.863 del 17/4/2023 avente ad oggetto **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1”-”** - *Approvazione del Conto Finale dei Lavori, Ammissibilità del Certificato di Collaudo, Liquidazione Credito, Svincolo della Polizza Fideiussoria Definitiva* – società Ronzoni SRL.

Determinazione Dirigenziale R.G. n.2388/2023 con la quale sono stati liquidati gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Allegato **A** **“Quadri economici da approvazione progetto esecutivo a collaudo dell’intervento Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1”** acquisito al protocollo al n. 57968/2025.

3. EFFETTI ECONOMICI

La spesa complessiva per la **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004”** è stata pari ad €. 952.094,44 dando atto il **Comune di Caponago** come stabilito all’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto dai due Enti ha finanziato l’opera per €. 950.000,00.

DETERMINA

1. Di APPROVARE il quadro economico finale dei lavori **“Realizzazione di una rotatoria sulla SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano al Km 6+270 incrocio con via Cascina Cassinazza e di attraversamento pedonale al Km 5+700 in comune di Caponago. CUP B61B20000610004 -CIG 88368417E1”**-. come indicato nella colonna F dell’ Allegato A **“Quadri economici da Approvazione progetto esecutivo a collaudo”** facente parte integrante del presente provvedimento;
2. Di DARE ATTO che il Comune di Caponago ha pagato direttamente alle società i servizi per la soluzione delle interferenze e per l’acquisto delle aree un importo complessivo di **€. 116.769,43** e precisamente:
 - Lavori società Atlantico (illuminazione) €. 49.557,60
 - Lavori Enel €. 11.387,38
 - Acquisizione aree e atti relativi €. 55.824,45

3. Di DARE ATTO che il Comune di Caponago ha versato alla Provincia di Monza e della Brianza a rendicontazione delle spese sostenute €. 723.458,78 di cui alle seguenti Reversali:

N° Reversale	Data reversale	importo
3702	10/12/2021	€. 18.270,72
1547	17/05/2022	€. 172.278,08
1548	17/05/2022	€. 118.097,51
4350	15/12/2022	€. 230.163,12
2984	01/07/2024	€. 184.649,35

4. Di DARE ATTO che si procederà a richiedere al Comune di Caponago il versamento dei seguenti importi:
- o €. 108.363,73 per rimborso fattura 1333 Prot, 48072 del 22/9/2025 della società CAP HOLDING di cui al mandato di pagamento n° 6337 del 3/11/2025
 - o €. 1.408,06 per rimborso quota parte spesa sostenuta per incarico affidato al Geom. Stefano Pilotti per il servizio di regolarizzazione catastale area realizzazione Rotatoria.

a chiusura degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Caponago (MB), per i lavori di "Realizzazione della rotatoria tra la SP215 'Mariano di Vimercate – Pessano' e le vie Silvio Pellico e per Cambiago", sottoscritto in data 15/07/2020, precisando che il Comune di Caponago ha in carico l'istruttoria relativa all'applicazione delle disposizioni legislative correlate all'adeguamento prezzi contenute nell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, che consentono d'individuare le risorse necessarie per il saldo delle opere realizzate da Cap Holding Spa dalle somme disponibili di altri interventi ultimati e di competenza del medesimo Comune, oggi ancora aperti sotto il profilo contabile e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione ovvero attraverso altri fondi propri di bilancio.

5. Di RIDURRE l'accertamento n° 207000/2022 Comp. 2025 per un importo di €. 113.295,84 e l' acc. N. 207000/2022 comp. 2024 di €. 2.094,44 pari alla quota che rimane a carico dell'ente e l'impegno n. 584000/2022 per l'importo di 113.295,84;
6. Di DARE ATTO che, con la chiusura della contabilità ordinaria e l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione (Determinazione Dirigenziale R.G. n.863 del 17/4/2023), l'Accordo di programma tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Caponago (MB), per i lavori di "Realizzazione di una rotatoria tra la SP215 'Mariano di Vimercate – Pessano' e le vie Silvio Pellico e per Cambiago", sottoscritto in data 15/07/2020 e pubblicato su Burl n. 39/2020 Serie Avvisi e Concorsi, è da ritenersi completato e pertanto concluso.
7. Di PROVVEDERE, qualora necessario, alla rimodulazione del quadro economico finale ad esito delle decisioni del Comune di Caponago in merito alla liquidazione delle somme richieste dalla Soc. CAP Holding Spa relative all'adeguamento/revisione prezzi correlate al D.L. n. 50/2022.
8. Di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento.
9. Di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Strade e Viabilità.
10. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanze, Sistemi informativi, Cultura, Turismo e Terzo Settore, Servizio Gestione Finanziaria del PEG e Contabilità Generale, per il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in relazione alla spesa determinatesi a seguito della chiusura finanziaria dei lavori.

Pratica trattata da:

Dott.ssa Assunta Buccafusca

IL DIRETTORE
ARCH. EMANUELE POLITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

QUADRI ECONOMICI - DA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A STATO FINALE/PAGAMENTI- PROGETTO ROTATORIA SU SP 215 COMUNE DI CAPONAGO						
A	B	C	D	E	F	G
Descrizione	Q.E. di contratto(DT RG 1619 del 16-9-2021)	Q.E. contratto con variante (DT RG 1019 del 1-6-2022)	Quadro Economico Rimodulato dt. 2143 DEL 21-11-2022	Revisione prezzi introdotta dall' art. 26 del DL 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti)	Quadro Economico stato finale	Quadro Economico finale CON PAGAMENTI EFFETTUATI DA Prov /Comune
Importo lavori	612.062,10	665.000,00	665.000,00	80.053,27	745.053,27	
Importo lavori con riconoscimento del 90%				Incremento prezzi DL 50/2022	737.047,94	
Oneri della sicurezza	42.395,61	18.689,47	18.689,47	5.571,76	24.261,23	
Importo soggetto a ribasso	569.666,49	646.310,53	646.310,53	66.476,18	712.786,71	
Ribasso d'asta 15,80%	90.007,31	102.117,06	102.117,06	-10.503,24	112.620,30	
Importo contrattuale (C-D+B)	522.054,79	562.882,94	562.882,94	61.544,70	624.427,64	LAVORI RONZONI
Somme a disposizione dell'amministrazione						
1) Oneri fiscali (IVA del 10 %)	52.205,48	56.288,29	56.288,29	6.154,47	62.442,76	IVA 10% LAVORI RONZONI
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) - (80% del 2% sull'importo dei lavori)			10.640,00		11.920,85	INCENTIVI
2) Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) - (20% del 2% sull'importo dei lavori)	12.241,24	13.300,00	2.660,00			
3) Spese tecniche (c.s.e.)	9.000,00	9.000,00	7.000,00		6.396,81	CSE - Mezzatesta
Regolarizzazione impianti interferenti, forniture, allacci, e realizzazione impianti di pubblica illuminazione e attraversamenti stradali.	86.731,69	178.327,15	178.327,15		169.308,71	CAP 108.363,73+49.557,60 Atlantic+11.387,38 Enel)
5) Rilievi, accertamenti, frazionamenti e cippatura delle aree acquisite, indagini e prove.	40.000,00	40.000,00	8.678,00		3.502,50	Piotti per frazionamenti
6) Spese tecniche per indagini, Collaudo, imprevisi , ed autot. PROGETTAZIONE	48.758,76	25.000,00	67.699,17		18.270,72	Progettazione 3 EMME PROJECT
7) Acquisizione aree	80.000,00	55.824,45	55.824,45		55.824,45	Acquisizione aree pag diretto Comune Caponago
8) Ribasso d'asta/economie	90.007,31	4.459,25			0,00	
Differenza Iva	9.000,73	4.917,92			0,00	
Totale somma a disposizione dell'amministrazione (E)	427.945,21	387.117,06	387.117,06		327.666,80	
Importo totale di progetto	950.000,00	950.000,00	950.000,00	67.699,17	952.094,44	952.094,44

CAP PAGATO DA
108.363,73 PROV. MB
49.557,60 PAGATO DA COMUNE
11.387,38 PAGATO DA COMUNE

PILOTI	COMUNE PROVINCIA	1.408,06 2.094,44 3.502,50
--------	---------------------	----------------------------------