

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

D.d.u.o. 26 novembre 2025 - n. 17118

Accordo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione del lotto funzionale Pavia - San Rocco al Porto (tratta L3) della ciclovia turistica nazionale VENTO. Concessione proroga del termine di conclusione dei lavori. CUP: B21B22000960008

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE VIARIE E CICLABILI

Visti:

- l'Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica la cui proposta è stata approvata da Regione Lombardia con d.g.r. n. IX/3128 del 9 giugno 2020, sottoscritta digitalmente, per la Regione Lombardia in data 28 aprile 2021, per la Regione Emilia Romagna e per la Regione Piemonte in data 10 maggio 2021 e per la Regione Veneto in data 12 maggio 2021;
- la legge regionale n. 15 del 6 agosto 2021 (art. 23), con la quale Regione Lombardia ha ratificato la sopra richiamata Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica;
- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, con la quale Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» in attuazione della Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e le d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e la d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022, che hanno aggiornato tale Programma;

Rilevato che, tra gli interventi di cui all'Allegato 1, della d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022 rientra l'intervento denominato «Ciclovia VENTO Lotti di completamento» in cui è compreso il lotto funzionale «Pavia- San Rocco al Porto (tratta L3)»;

Richiamati:

- l'Accordo del 14 aprile 2022 stipulato tra AIPO e Regione Lombardia relativo alla *progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori della ciclovia VENTO nel tratto del lotto funzionale «Pavia - San Rocco al Porto» (tratta L3)*, che all'art. 7 «Tempi di attuazione», prevede che AIPO si impegni a rispettare i seguenti termini:
 - consegna lavori entro 30 settembre 2023
 - esecuzione di almeno il 20% dei lavori entro in 31 gennaio 2024
 - termine dei lavori entro il 31 marzo 2025
- il decreto n. 15053 del 05 ottobre 2023 per la modifica dell'Art. 7 «TEMPI DI ATTUAZIONE» dell'Accordo del 14 maggio 2022 sopracitato, con il quale è stato approvato il nuovo cronoprogramma dell'intervento, che ha portato il termine dei lavori dal 31 marzo 2025 al 31 novembre 2025;

Vista la nota del 19 novembre 2025, acquisita con protocollo regionale n. S1.2025.001057, con cui AIPO, per quanto concerne la «progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del Lotto funzionale «Pavia - San Rocco al Porto» (tratta L3)» della Ciclovia turistica nazionale VENTO ha richiesto la proroga della data di ultimazione dei lavori a causa del protrarsi dell'iter autorizzativo delle interferenze con i reticoli consortili presenti lungo il tracciato della ciclovia e conseguentemente richiesto le nuove tempistiche per il termine dei lavori al 30 giugno 2026;

Considerato che, l'art. 27 della legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 stabilisce che il beneficiario possa presentare istanza di proroga per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento e verificato che le motivazioni addotte da AIPO di tale fattispecie;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga in argomento e di fissare la nuova tempistica del termine dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di Legge;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento al «IX Provvedimento organizzativo» adottato con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. Di accogliere la «Richiesta Proroga tempi art. 7 (tempi di attuazione)» del «Lotto funzionale Pavia - San Rocco al Porto (LO) della ciclovia turistica nazionale VENTO», pervenuta da parte di AIPO con nota acquisita al protocollo regionale con n. S1.2025.0010157 del 19 novembre 2025.

2. Di fissare la seguente scadenza dei tempi di attuazione dei lavori del lotto funzionale, tratta L3, da Pavia a San Rocco al Porto (LO):

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 30 giugno 2026

3. Di trasmettere il presente provvedimento ad AIPO.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Annamaria Ribauda