Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **7879/2023**

In Pubblicazione: dal **6/12/2023** al **20/12/2023**

Repertorio Generale: **10329/2023** del **06/12/2023**

Protocollo: **192257/2023**

Titolario/Anno/Fascicolo: **10.2/2021/6**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AGLI "INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL ZSC IT20500010 "OASI DI LACCHIARELLA" - CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6**

Città metropolitana di Milano

DECRETO DIRIGENZIALE

Pubblicazione Nr:	7879/2023
In Pubblicazione:	dal 06/12/2023 al 20/12/2023
Repertorio Generale:	10329/2023 del 06/12/2023
Protocollo:	192257/2023
Titolario/Anno/Fascicolo:	10.2/2021/6
Struttura Organizzativa:	SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dirigente:	DE VITA EMILIO
Oggetto:	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AGLI "INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL ZSC IT20500010 "OASI DI LACCHIARELLA" - CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Doc_383526_Rg__2023.pdf.p7m*

ab5123840672cbd80a49d79560702f2eb22fccc7cb6451fab4bd28e3263e5afe

Allegato 1 *Doc_383054_Lacchiarella_CRE.pdf.p7m*

ca058ab798825b28c596bfd3518374e505ea9348c1afeb73a68b19044a708456

Allegato 2 *Doc_383055_Lacchiarella_Relazione_DL_ContoFinale.pdf.p7m*

dba7bb5f5f9990526cc70e75f83a762885b3efb49fc6f35defcd451f5b5f0d04

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 10.2/2021/6

Oggetto: Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, relativi agli "Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" - CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PREMESSO che:

- Regione Lombardia, tramite il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 4912 DEL 21/6/2021, AI SENSI DEL DECRETO n. 9284 DEL 7/7/2021, ha inteso concedere contributi in conto capitale agli Enti Gestori dei Parchi regionali, per sostenere le spese finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, di salvaguardia delle risorse naturali disponibili, di mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nei parchi regionali e di recupero di aree degradate;
- al fine di partecipare al citato Bando, il Parco Agricolo Sud Milano ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico-finanziaria inerente gli "Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella", approvato con Decreto della Presidente n. 1/2021 del 15.09.2021, al fine di rispettare la tempistica assegnata dal bando e successivamente, come previsto dal Regolamento del Parco, sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, che ha approvato con Delibera n.23/2021 del 29.09.2021;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 14/2022, in data 6/4/2022, atti n. 59229/10.2/2021/6, è stato in seguito approvato il progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella", CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6, il cui quadro economico prevedeva un importo dei lavori pari a € 190.861,47=, di cui un importo pari a € 3.742,38= per gli oneri della sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano n. 6464 del 16/09/2022, Fasc. n. 10.2/2021/6, atti n. PG 144022 del 22/09/2022, si è proceduto all'aggiudicazione senza efficacia della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, espletata tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. (Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti), nei confronti dell'impresa: Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215, per un importo pari a 137.461,42= (di cui Euro 3.742,38= per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 22%, in seguito a ribasso d'asta pari al 28,538%;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze della Relazione sul Conto Finale sulle opere in oggetto redatta dal Direttore Lavori dei Lavori Arch. Alessandro Caramellino, prot. n. 190872 del 5 dicembre 2023, allegata;

CONSIDERATO che:
- il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate: le opere relative agli "Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6, sono state consegnate alla Ditta Appaltatrice con verbale di consegna dei lavori in data verbale 28/09/2022, n. prot. 0146791 del 28/09/2022 e sono terminate in data 28/9/2023, come da Certificato di Fine Lavori n. prot. 0148625 del 28/9/2023;
- si rende necessario procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, e relativa Relazione sul Conto Finale, entro 90 giorni dalla suddetta data di Fine Lavori;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente

DECRETA

1. di approvare la Relazione della Direzione Lavori sul conto Finale protocollata in data 5/12/2023 con prot. n. 0190872, a conclusione della procedura di appalto, e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), protocollato in data 5/12/2023 con prot. n. 0190868, relativi agli "Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" - CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6 e parti integranti del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio medio dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Il Direttore
ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano
(dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Dott. Emilio De Vita
Responsabile dell'istruttoria: Arch. Alessandro Caramellino

Città metropolitana di Milano

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"

Nell'ambito del

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 4912 DEL 21/6/2021, AI SENSI DEL DECRETO N. 9284 DEL 7/7/2021

CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6

Fascicolo 10.2/2021/6

Contratto di Appalto: Contratto: prot. n. 25100 del 14/2/2023;

Impresa appaltatrice: Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215 – Tel. 081 7101310;

Importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta (28,538%), pari a €. 137.461,42 (di cui Euro 3.742,38= per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel corso dei lavori sono state effettuate diverse visite per controllare l'andamento delle lavorazioni, verificare la presenza di personale in cantiere ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Sulla scorta del progetto e degli atti contabili sono stati sezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che essi sono stati condotti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni progettuali.

Sono state condotte varie verifiche in ordine alla qualità e dimensioni delle varie parti dell'opera in oggetto, riscontrandole sempre corrispondenti a quelle riportati negli atti.

Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato :

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli da contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che si è provveduto alle necessarie assicurazioni per gli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dalla Ditta Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215, in base all'affidamento Lavori con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano n. 86464 del 16/09/2022, Fasc. n. 10.2/2021/6, atti n. PG 144022 del 22/09/2022, e successivo Contratto prot. n. 25100 del 14/2/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito d'impresa come segue:

Ammontare del conto finale (importi IVA esclusa):

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE

SAL_1	71.203,56
SAL_2	65.566,83
Ritenute SAL_1	357,81
Ritenute SAL_2	329,48
Totale Appalto	**137.457,68**

Resta il credito liquido d'impresa pari a € 687,29=, oltre a IVA, per un importo complessivo pari a € 838,50=, relativo alle Ritenute a Garanzia di 0,5% sulle opere eseguite.

Diconsi Euro Ottocentotrentotto/50, a tacitazione di ogni diritto per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Milano, 4 dicembre 2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Alessandro Caramellino

L'IMPRESA
Teknogreen Srl

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Mariapia Sparla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città metropolitana di Milano

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"

Nell'ambito del

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 4912 DEL 21/6/2021, AI SENSI DEL DECRETO N. 9284 DEL 7/7/2021

CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6

Fascicolo 10.2/2021/6

Contratto di Appalto: Contratto: prot. n. 25100 del 14/2/2023;

Impresa appaltatrice: Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215 – Tel. 081 7101310;

Importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta (28,538%), pari a €. 137.461,42 (di cui Euro 3.742,38= per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

Approvazione del progetto e somma autorizzata:

con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 14/2022, in data 6/4/2022, atti n. 59229/10.2/2021/6, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli **"Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"**, con i seguenti contenuti progettuali e le indicazioni in merito alla progettazione ed esecuzione:

- Allestimento cantiere;
- Decespugliamento e pulizia dei rovi nelle aree per raggiungere le varie zone oggetto di intervento (chiarie da piantumare, aree libere da ripiantumare, aree prive di vegetazione arborea lungo la recinzione ecc.);
- Abbattimento di numerose piante (circa 75), morte in piedi e/o giunte a maturazione (soprattutto pioppi e salici) per la messa in sicurezza dei percorsi interni ed esterni all'area, compresa la potatura di alcune piante per la rimozione di rami secchi, spezzati ecc;
- Piantumazione di nuovo bosco planiziale sulle aree libere e al posto delle piante abbattute, da prevedersi anche lungo la recinzione e completando le piantumazioni nelle zone ove era presente il bosco abbattuto nel temporale dell'estate del 2018;
- Irrigazioni di soccorso per la doppia annualità;
- Rifacimento completo della recinzione dell'Oasi e di n. 2 cancelli di accesso;
- Realizzazione di sentiero fruitivo nell'area di nuova piantumazione e mantenimento in efficienza dei sentieri fruitivi attualmente presenti e la pulizia del fondo della roggia;
- Smantellamento del cantiere.

La progettazione preliminare-definitiva-esecutiva come la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione sono state curate dai tecnici del Parco Agricolo Sud Milano. La funzione di Stazione Appaltante è stata svolta sempre dal Parco Agricolo Sud Milano e il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato svolto dalla Dott.ssa Mariapia Sparla, in qualità di Responsabile Servizio "Coordinamento e programmazione attività ambientali e di valorizzazione del PASM", come risulta dal Decreto RG n. 7385/2021 del 30/9/2021 avente oggetto: "Istituzione del gruppo di lavoro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e della Direzione dei Lavori relativa al progetto: Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" nell'ambito del Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della D.G.R. XI/4912 del 21/6/2021, ai sensi del Decreto n. 9284 del 7/07/2021;

Assuntore dei Lavori:
con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano n. 6464 del 16/09/2022, Fasc. n. 10.2/2021/6, atti n. PG 144022 del 22/09/2022, si è proceduto all'aggiudicazione senza efficacia della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, espletata tramite l'utilizzo della piattaforma telemativa Sintel di ARIA S.p.A. (Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti), nei

confronti dell'impresa: Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215, per un importo pari a 137.461,42= (di cui Euro 3.742,38= per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 22%.

Contratto:
Visto il Contratto n. 25100 del 14/2/2023 avente oggetto "**Contratto per l'affidamento degli Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella - CUP CUP I97H21006000002 CIG 9346907FA6:** con esso è stata affidata la realizzazione dei suddetti interventi alla Ditta Teknogreen Srl, con sede in Corso Europa n. 239, 80017 Melito (Na), Part. IVA/Cod. Fiscale n. 10038381215, per un importo pari a 137.461,42= (di cui Euro 3.742,38= per oneri per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

Importo contrattuale:
la cifra contrattuale per tale intervento risulta essere pari a €. 137.461,42=, oltre IVA 22%;

Perizia di Variante:
non è stata redatta alcuna perizia di variante;

Somma totale autorizzata:
la cifra contrattuale per tale intervento risulta essere pari a €. 137.461,42=, oltre IVA 22%; (oneri per la sicurezza compresi);

Consegna dei lavori:
I lavori oggetto del contratto sono stati consegnati all'Appaltatore con verbale di consegna dei lavori in data 28/09/2022, n. prot. 0146791 del 28/09/2022, e la durata prevista originaria era di 360 gg naturali e consecutivi;

Sospensioni e riprese dei lavori:
non è stata fatta alcuna sospensione e/o ripresa dei lavori;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:
a norma del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione dei lavori è stata prevista la durata di 360 gg naturali e consecutivi;

Scadenza definitiva tempo utile:
i lavori oggetto del contratto sono stati consegnati all'Appaltatore con verbale di consegna dei lavori in data 28/09/2022, n. prot. 0146791 del 28/09/2022, e la durata prevista originaria era di 360 gg naturali e consecutivi, per cui si prevedeva la fine lavori entro il 28/9/2023;

Ultimazione dei lavori:
i lavori oggetto del contratto sono stati terminati, con verbale di ultimazione dei lavori, in data in data 28/9/2023, come da Certificato di Fine Lavori n. prot. 148625 del 28/9/2023, come previsto;

Penale ritardo:
non essendoci stato ritardo, non si applica alcuna penale;

Danni di forza maggiore:
non risultano denunce da parte della Ditta assuntrice;

Pagamenti e Conto Finale:

1. Stato Avanzamento Lavori n. 1 (SAL 1) in data 30 gennaio 2023, e relativo Certificato di Pagamento con prot. 27411 del 17/2/2023, il cui importo lavori ammontava a netti **€. 86.868,34=,** come evidenziato nel seguente quadro economico:

SPESE DI INVESTIMENTO	**IMPORTI**	**TOTALI**
Totale lavori	187.119,09	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%)	3.742,38	
IVA al 22% sui lavori/oneri	41.989,52	
Totale spese di PROGETTO		**232.851,00**
SAL 1		
Importo SAL al 15/1/2022	97.956,45	
Percentuale delle opere eseguite	52,35	
Ribasso 28,54% (da dedurre)	27.956,77	
TOTALE LAVORI		**69.999,68**
Oneri della Sicurezza (calcolati al 41,73%)	1.561,70	
TOTALE SAL 1		**71.561,37**
Ritenute 0,5% (da dedurre)	357,81	
Totale imponibile		**71.203,56**
IVA 22%	15.664,78	
Totale compreso IVA		**86.868,34**
TOTALE DA LIQUIDARE		**86.868,34**

2. Stato Avanzamento Lavori n. 2 corrispondente al Finale (SAL 2 corrispondente al Finale) in data 28 settembre 2023, il cui importo lavori ammonta a netti **€. 79.991,53=,** come evidenziato nel seguente quadro economico:

SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTI	TOTALI
Totale lavori	187.119,09	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%)	3.742,38	
IVA al 22% sui lavori/oneri	41.989,52	
Totale spese di PROGETTO		**232.851,00**
SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE		
Importo SAL 2 al 28/09/2023	187.119,09	
Percentuale delle opere eseguite	100,00	
Ribasso 28,54% (da dedurre)	53.403,79	
TOTALE LAVORI		**133.715,30**
Oneri della Sicurezza (calcolati al 100,00%)	3.742,38	
TOTALE SAL2		**137.457,68**
SOMME GIA' LIQUIDATE		
SAL 1	71.203,56	
Ritenute su SAL1	357,81	
Da dedurre		**71.561,37**
TOTALE		**65.896,31**
Ritenute 0,5% (da dedurre)	329,48	
Totale imponibile		**65.566,83**
IVA 22%	14.424,70	
Totale compreso IVA		**79.991,53**
TOTALE DA LIQUIDARE		**79.991,53**

3. il Quadro riassuntivo delle opere è il seguente (le cifre sono da intendersi IVA esclusa):

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE

SAL_1	71.203,56
SAL_2	65.566,83
Ritenute SAL_1	357,81
Ritenute SAL_2	329,48
Totale Appalto	**137.457,68**

Ritenute a garanzia:
le ritenute a garanzia delle opere ammontano ad Euro 357,81= relative al SAL n. 1, Euro 329,48= relative al SAL n. 2 corrispondente al Finale, pari a 687,29= IVA esclusa, e pari a Euro 838,50= IVA inclusa. Tale cifra viene svincolata in occasione dell'approvazione del presente CRE.

Fondo incentivante del 2% (Legge Merloni):
L'importo per la redazione grafica degli elaborati progettuali, la progettazione, la direzione lavori e il Coordinamento della Sicurezza, pari al 2% e previsto dalla Legge Merloni n. 109/94 e D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i, ammonta ad Euro 3.817,23=, come risulta dal Quadro riassuntivo dell'appalto sottostante (importi con IVA esclusa):

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE E DELL'APPALTO

SAL_1	71.203,56
SAL_2	65.566,83
Ritenute SAL_1	357,81
Ritenute SAL_2	329,48
Totale Appalto	**137.457,68**
Fondo progettazione	3.817,23
Totale Quadro economico	**141.274,91**

Lo stato Finale è stato firmato senza riserve dall'Appaltatore.

Credito all'impresa:

Somma dei SAL liquidati	€ 136.770,39 (IVA esclusa)
Ritenute a garanzia, da liquidare in fase di approvazione del CRE	€ 687,29 (IVA esclusa)
Totale:	€ 137.457,68 (IVA esclusa)

Resta il credito liquido d'impresa pari a € 687,29=, oltre a IVA, per un importo complessivo pari a € 838,50=, relativo alle Ritenute a Garanzia di 0,5% sulle opere eseguite.

Riserve dell'Impresa: firmato senza riserve la contabilità dei lavori e lo stato finale.

Direzione lavori:
I lavori sono stati progettati, diretti e coordinati dal punto di vista della sicurezza dell'Arch. Alessandro Caramellino, come risulta dal Decreto RG n. 7385/2021 del 30/9/2021 avente oggetto: "Istituzione del gruppo di lavoro per la progettazione di fattibilità tecnico-

economica, definitiva ed esecutiva e della Direzione dei Lavori relativa al progetto: Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" nell'ambito del Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della D.G.R. XI/4912 del 21/6/2021, ai sensi del Decreto n. 9284 del 7/07/2021.

Infortuni sul lavoro: durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Cessione del credito da parte dell'Impresa: per quanto risulta dagli atti non vi sono state cessioni dei propri crediti, né sono state rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori appaltati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Caratteristiche tecniche dell'Opera:
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito:

- Allestimento cantiere;
- Decespugliamento e pulizia dei rovi nelle aree per raggiungere le varie zone oggetto di intervento (chiarie da piantumare, aree libere da ripiantumare, aree prive di vegetazione arborea lungo la recinzione ecc.);
- Abbattimento di numerose piante (circa 75), morte in piedi e/o giunte a maturazione (soprattutto pioppi e salici) per la messa in sicurezza dei percorsi interni ed esterni all'area, compresa la potatura di alcune piante per la rimozione di rami secchi, spezzati ecc;
- Piantumazione di nuovo bosco planiziale sulle aree libere e al posto delle piante abbattute, da prevedersi anche lungo la recinzione e completando le piantumazioni nelle zone ove era presente il bosco abbattuto nel temporale dell'estate del 2018;
- Irrigazioni di soccorso per la doppia annualità;
- Rifacimento completo della recinzione dell'Oasi e di n. 2 cancelli di accesso;
- Realizzazione di sentiero fruitivo nell'area di nuova piantumazione e mantenimento in efficienza dei sentieri fruitivi attualmente presenti e la pulizia del fondo della roggia;
- Smantellamento del cantiere.

Si precisa infine che l'andamento dei lavori eseguiti è stato regolare.

Milano, 4 dicembre 2023

Il Direttore dei Lavori
Arch. Alessandro Caramellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.