D.G. Territorio e protezione civile

d.d.u.o. 14 aprile 2022 - n. 5197
Bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (d.d.u.o. n. 14716/2021 e d.d.u.o. n. 15559/2021) – Proroga dei termini per l'inizio dell'esecuzione dei lavori – Comune di Curtatone

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Visti:

- la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- la d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021 «Piano Lombardia l.r. 9/2020 - deliberazione n. XI/3945 del 30 novembre 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248)»;
- il d.d.u.o. 2 novembre 2021 - n. 14716 «Bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248). Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti.», pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 45 dell' 8 novembre 2021;
- il d.d.u.o. 16 Novembre 2021 - n. 15559 «Integrazione del d.d.u.o. 2 Novembre 2021 - n. 14716 «Bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248). Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti.» – Incremento della dotazione finanziaria del bando e finanziamento integrale dei «progetti finanziabili» (allegato C - d.d.u.o. 14716/2021)»;
- il d.d.u.o. 17 dicembre 2021 - n. 17692 Bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (d.d.u.o. n. 14716/2021 e d.d.u.o. n. 15559/2021) - Assegnazione dei contributi ai Comuni di Curtatone e Pigra e conseguente impegno di spesa e liquidazione della prima tranche di contributo per l'esercizio finanziario 2021»;

Richiamato il punto D.3 «Proroghe dei termini» del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», che dispone, tra l'altro: «*Il soggetto beneficiario o il soggetto capofila delle forme associative, per fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili allo stesso o agli altri soggetti partner, può richiedere, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, una proroga dei termini per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (stabilito entro il 30 novembre 2021) e per la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo - se previsto (stabilito entro il 20 novembre 2022), fino a un massimo di 9 mesi.*»;

Dato atto che la citata d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021 prevede, tra l'altro, che il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori (entro il 30 novembre 2021) possa essere differito fino al 31 maggio 2022, mentre il termine per la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione (entro il 20 novembre 2022) possa essere differito fino al 31 maggio 2023;

Preso atto delle comunicazioni del Comune di Curtatone, con nota prot. n. 3434/2022 del 09 febbraio 2022 e successiva nota prot. n. 7448/2022 del 14 marzo 2022, in atti regionali prot. n. Z1.2022.0009241 del 14 marzo 2022, concernente la presentazione di chiarimenti ed elementi informativi richiesti da questa Unità Organizzativa, con nota prot. n. Z1.2022.0006579 del 24 febbraio 2022, inerenti alla richiesta di proroga di cinque mesi del termine di inizio dei lavori (già differito fino al 31 maggio 2022 con d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021) degli interventi finanziati con d.d.u.o. n. 17692 del 17 dicembre 2021 a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

Preso atto che l'inizio dei lavori a fine maggio comporterà delle criticità e, in particolare, «*che i cantieri saranno installati e pienamente operativi tutta l'estate, sovrapponendosi all'organizzazione e svolgimento dell'Antichissima Fiera dell'Assunta […] che ha luogo nella settimana di ferragosto arrivano circa 100.000 persone, per le celebrazioni legate al culto mariano, per le opere dei madonnari e per il forte richiamo che l'antichissima fiera esercita a livello provinciale.*»;

Considerato che «*l'intervento 1)* [interventi di rifunzionalizzazione del Museo dei Madonnari sito in località Grazie di Curtatone] *impedirà l'uso del museo e della piazzetta antistante, occupata dall'area di cantiere; l'intervento 2) [infrastrutture per l'erogazione di servizi di informazione e accoglienza dei turisti e realizzazione di elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone] si svilupperà lungo Via Francesca nel centro storico e non presenterà problematiche connesse allo svolgimento della fiera in quanto si ritiene di poter incaricare l'appaltatore della esecuzione dei cartelli entro il 31 maggio indi, approvati i layout/bozzetti potrà realizzarli nei tempi che verranno previsti in contratto. La posa dei cartelli e dell'arredo urbano previsti richiederà pochi giorni i quali saranno individuati in modo da non interferire con la manifestazione. l'intervento 3) [opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in via Francesca a Grazie di Curtatone] riduce con una strozzatura l'accesso da Mantova occupando con l'area di cantiere la sezione stradale. L'ingresso in parola serve sia per la logistica di allestimento fiera sia come accesso individuato dai Vigili del Fuoco quale via privilegiata in caso di intervento perché è l'unico ingresso avente le dimensioni certificate per consentire l'accesso anche all'autoscala. In caso di inizio dei lavori entro il 31 maggio p.v. ci si potrebbe trovare nella condizione in cui la coesistenza degli scavi aperti o più genericamente, delle aree stradali impegnate dal cantiere, non possono consentire l'accesso dei Vigili del Fuoco e la evacuazione del pubblico.*»;

Considerato, altresì, che i cronoprogrammi delle attività e delle lavorazioni dei sopraccitati interventi 1 e 3 indicano che le interferenze con le attività connesse all'organizzazione e svolgimento della Fiera dell'Assunta sono presenti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022;

Ritenuto che, per le sopraccitate motivazioni, la richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori (già differito fino al 31 maggio 2022 con d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021) possa essere accoglibile per l'intervento 1) «interventi di rifunzionalizzazione del Museo dei Madonnari sito in località Grazie di Curtatone» e l'intervento 3) «opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in via Francesca a Grazie di Curtatone», finanziati con d.d.u.o. n. 17692 del 17 dicembre 2021 a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», rideterminando la durata della proroga del termine di inizio dei lavori limitatamente ai tre mesi di giugno, luglio e agosto 2022 e comunque fino al 15 settembre 2022;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di prorogare fino al 15 settembre 2022 il termine di inizio dei lavori (già differito fino al 31 maggio 2022 con d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021) per l'intervento 1) «interventi di rifunzionalizzazione del Museo dei Madonnari sito in località Grazie di Curtatone» e l'intervento 3) «opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in via Francesca a Grazie di Curtatone», finanziati con decreto n. 17692 del 17 dicembre 2021 a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Curtatone;

3. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Stefano Buratti