Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **4691/2022**

In Pubblicazione: dal **10/8/2022** al **25/8/2022**

Repertorio Generale: **5842/2022** del **08/08/2022**

Protocollo: **126342/2022**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.15/2020/1585**

Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Dirigente: TADINI ALESSANDRA

OGGETTO: **MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER UN IMPORTO NETTO PARI A € 216.776,36 E RIMODULAZIONE DEL QE, IN RELAZIONE AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE "CORELLI" E DI UN SISTEMA DI PISTE CICLOPEDONALI DI ACCESSO ALL'IDROSCALO CUP: I41B11000570001, CIG 9057256C16". IMPEGNO DI SPESA DI € 438.453,99 (IVA 10% INCLUSA)**

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture
Settore strade e mobilità sostenibili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5842 del 08/08/2022 Fasc. n 11.15/2020/1585

Oggetto: Modifica dell'importo contrattuale per un importo netto pari a € 216.776,36 e rimodulazione del QE, in relazione ai lavori di "Realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo CUP: I41B11000570001, CIG 9057256C16". Impegno di spesa di € 438.453,99 (IVA 10% inclusa)

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI

Richiamati:
- il Decreto Dirigenziale del Settore Strade e mobilità sostenibile RG n. 48 del 11/01/2022 Fasc. n. 11.15/2020/1585, con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo." CUP I41B11000570001" ;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Strade e mobilità sostenibile RG n. 438 del 21/01/2022 di aggiudicazione definitiva con efficacia all'impresa COGES srl a Socio Unico.
- Decreto Dirigenziale n. 866 del 02/02/2022 di nomina del Direzione dei Lavori;
- la Determinazione Dirigenziale RG n. 4417 del 14/06/2022 con cui è stato rimodulato il Quadro Economico del progetto;
- art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 "Decreto Aiuti";
- Direttiva Direzione Generale n°3/2022 circa i criteri applicativi per l'aggiornamento dei prezziari negli appalti di lavori pubblici
- il Decreti Dirigenziali RG n°5397 del 22/07/2022 e il Decreto RG n°2460 che approva il Piano ferie dei Direttori dell'Area e le relative sostituzioni;

Richiamati inoltre:
- il Contratto di appalto PG n. 66439 del 20/04/2022 - Fascicolo n. 11.15\2020\1585, sottoscritto tra l'affidataria "Impresa COGES S.R.L." e la Stazione Appaltante Città Metropolitana Milano;
- lo schema dell'atto di sottomissione della perizia in aumento del contratto originario proposto dalla Stazione Appaltante Città Metropolitana Milano e sottoscritto per accettazione dall'affidataria "Impresa COGES S.R.L." ;
- il Decreto Dirigenziale RG n. 4146/2019 del 11/06/2019 con cui è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Gabriella D'Avanzo;

Visti:
- la Relazione tecnica del RUP attinente la proposta di aumento con modifica del contratto originario durante il periodo di efficacia per circostanze impreviste ed imprevedibili, depositata in atti PG n. 122905 del 03/08/2022, contenente le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza;
- l'accantonamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 pari a Euro 200.000,00 (Iva 10% inclusa), da erogare nelle more dell'aggiornamento progettuale con il prezziario regionale 2022 di recente pubblicazione;

Vista altresì la Relazione tecnica presentata dal Direttore dei Lavori, che stima lavorazioni aggiuntive al contratto per un importo contrattuale netto dei lavori pari ad € 216.776.36, oltre iva 10%, per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale pari a 16,38%, di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza e che gli stessi non alterano la natura generale del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

Considerato che le suddette lavorazioni aggiuntive e in diminuzione si rendono necessarie in seguito a necessità sopraggiunte durante l'esecuzione dell'appalto e che ricadono nelle specifiche dell'art.106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 come dettagliato nella relazione tecnica del RUP unita al presente atto;

Dato atto che in seguito alla variazione delle lavorazioni, il nuovo importo dei lavori ammonta a complessivi Euro 1.535.515,36 al netto del medesimo ribasso d'asta dell'appalto principale di 16,38%, oltre ad oneri di sicurezza specifici di Euro 90.000,00, nonché Iva al 10% di Euro 162.551,54, per un totale importo lavori complessivo pari a Euro 1.625.515,36 come da Quadro economico di variante parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto altresì, che l'incremento complessivo per la perizia di variante, rispetto alla contratto principale è di Euro 238.453,99 (oneri per la sicurezza ed Iva 10% inclusi);

Dato atto che la spesa aggiuntiva di modifica risulta inferiore al 20%, ossia equivalente al 15,38%, dell'importo delle lavorazioni contrattualizzate, e che tale importo trova copertura all'interno delle Somme a Disposizione del quadro economico, alla voce b.3: Imprevisti e arrotondamento, adeguamento;

Preso atto che la perizia di variante in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori si compone dei seguenti allegati conservati agli atti:
- Relazione di perizia di variante - Quadro Economico comparativo;
- Computo metrico estimativo di variante;
- schema Atto di sottomissione;

Ritenuto, pertanto, di:
- rimodulare il Quadro Economico del progetto "Realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo";
- approvare la perizia di variante in aumento dell'importo contrattuale disposta ai sensi dell'art. 106 co. 7 DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- approvare l'accantonamento ai sensi del DL 50/2022;

Dato atto che i pagamenti da effettuarsi con il presente dispositivo saranno esigibili nell'anno 2022;

Verificata la regolarità tecnica del presente atto;

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

Richiamati altresì, il Decreto Ministero dell'Interno 31 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127del1°giugno: differimento, al 30 giugno 2022, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024daparte degli enti locali.

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) **di approvare** la perizia di variante in aumento dell'importo contrattuale originario relativa ai lavori di "Realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo CUP: I41B11000570001, CIG 9057256C16", disposta per le motivazioni illustrate nelle premesse, ai sensi dell'art. 106 c. 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, per un importo netto di € 216.776,36=(IVA 10% esclusa), di cui oneri per la sicurezza pari a € 15.000,00, con un'incidenza percentuale di aumento del 15,39% sull'importo iniziale del contratto, costituita dagli elaborati richiamati in premessa e depositati in atti;

2) **di affidare** all'impresa COGES S.R.L. srl Socio Unico, con sede legale in via Ponchielli 10, cap 20882 Bellusco (MB), P. IVA 03472540966 l'esecuzione dei lavori oggetto di modifica per un importo di € 216.776,36= (IVA 10% esclusa) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale del 20/04/2022 - PG n. 66439 - Fascicolo n. 11.15/2020/1585, da effettuarsi entro il giorno 30/11/2022;

3) **di rimodulare** il Quadro Economico relativo ai lavori di "Realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo CUP: I41B11000570001, allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 438.453,99 ripartito come segue:

a) per maggiori lavorazioni e IVA al 10% per complessivi Euro 238.453,99 (Iva al 10% compresa), attingendo dalle seguenti voci b.3 - Imprevisti e arrotondamento, adeguamento

b) per l'accantonamento ai sensi del D.L. 50/2022 si costituisce voce b.10 del Q.E., per complessivi Euro 200.000,00 (inclusa Iva 10%), attingendo dalle seguenti voci:

- voce b.6 - Spese Tecniche per Euro 48.909,76;
- voce b.1 - Rilievi, Accertamenti e indagini per Euro 5.000;

- voce b.2 - Sistemazione servizi interferenti e aree limitrofe (compresa IVA);
- voce b.3 - Imprevisti e arrotondamento, adeguamento Euro 141,090,24;

5) **di approvare, impegnare e imputare** la spesa complessiva di € 438.453,99= (IVA 10% inclusa) a favore dell'impresa COGES S.R.L. srl Socio Unico, con sede legale in via Ponchielli 10, cap 20882 Bellusco (MB), P. IVA 03472540966, così come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Anno	Capitolo	Esigibilità	Codice Conto Finanziario	Codice Stato Patrimoniale attivo
€238.453,99	10	05	2	02	2022	10052027	2022	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001
€200.000,00	10	05	2	02	2022	10052027	2022	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001

6) **di dare atto** che per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n.33/2013 e dell'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente;

7) **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti di competenza.

PER IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI
(Arch. Alessandra Tadini)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI
(Ing. Carlo Adolfo Campari)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.

Responsabile del procedimento arch. Alessandra Tadini
Responsabile dell'istruttoria ing. Gabriella D'Avanzo
Pratica trattata da ing. Irene Serrau

Indicazioni Contabili
La somma complessiva di Euro 438.453,99 è imputata:

- 238.453,99= (oneri per la sicurezza ed IVA 10% inclusa) alla Missione 10 –Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 del Capitolo di Spesa 10052027 "FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDIMANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2022 Piano finanziario - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001, bilancio 2022 anno 2022

- 200.000,00= (oneri per la sicurezza ed IVA 10% inclusa) alla Missione 10 –Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 del Capitolo di Spesa 10052027 "FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDIMANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2022 Piano finanziario - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001, bilancio 2022 anno 2022

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture
Settore strade e mobilità sostenibili

Raccolta Generale n° 5842/2022 del 08/08/2022 Fasc. n 11.15/2020/1585

Oggetto: Modifica dell'importo contrattuale per un importo netto pari a € 216.776,36 e rimodulazione del QE, in relazione ai lavori di "Realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo CUP: I41B11000570001, CIG 9057256C16". Impegno di spesa di € 438.453,99 (IVA 10% inclusa)

La somma complessiva di Euro 438.453,99 è imputata: - 238.453,99= (oneri per la sicurezza ed IVA 10% inclusa) alla Missione 10 –Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 del Capitolo di Spesa 10052027 "FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDIMANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2022 Piano finanziario - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001, bilancio 2022 anno 2022 - 200.000,00= (oneri per la sicurezza ed IVA 10% inclusa) alla Missione 10 –Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 del Capitolo di Spesa 10052027 "FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDIMANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2022 Piano finanziario - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001, bilancio 2022 anno 2022

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

Relativamente al capitolo di spesa 10052027: integrato impegno n. 283/1anno 2022 per € 238.453,99 e registrato impegno n. 283/8 anno 2022 di € 200.000,00. Si richiama il decreto Ministero Interno di proroga esercizio provvisorio al 31/08/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 5842/2022 del 08/08/2022 ricevuta in data 08/08/2022 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA
Pratica trattata da ASTI CARLA

Il Direttore

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del 18/08/2000.
Data 10/08/2022

Il Direttore di Settore
DI CATALDO ALBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.